

会议纪要

工程名称	海南广播电视大学远程教育中心大楼综合布线及智能化系统项目		
建设单位	海南开放大学（原海南广播电视大学）		
监理单位	海南共胜信息工程监理有限公司		
会议名称	项目整改推进会		
会议地点	海口市海甸岛二西路海南开放大学远程教育中心大楼 1101 室		
主持人	温强校长	时间	2021 年 9 月 15 日 9:30
出席人员	海南开放学校：吴昭示、陈积慧、王书田、陈龙、肖祥省、王冰、林诗山、曾宇、曾虹		
	海南共胜信息工程监理有限公司：王进锋、周经国		
	附件：海南广播电视大学远程教育中心大楼综合布线及智能化系统项目项目验收文档第一次预审意见书、会议记录		
会议纪要	<p>会议议题：</p> <p>一、分析《海南广播电视大学远程教育中心大楼综合布线及智能化系统项目验收文档第一次预审意见书》（以下简称“预审意见书”）中存在的 4 个文档的完备性问题和 8 个文档的合规性问题提出解决思路；</p> <p>二、下步工作计划；</p> <p>三、校长对项目的具体要求。</p> <p>会议内容：</p> <p>对当前项目预审意见书中的 4 个文档的完备性问题和 8 个文档的合规性问题进行分析并讨论解决思路，并确定具体负责人对接和安排，推进项目整改、总结、验收等工作内容工作，会议具体情况如下：</p> <p>一、存在的问题</p> <p>（一）文档的完备性</p> <p>1. 一期第 A 包招标文件不全、未见规范的变更单，应增补；</p> <p>解决思路：由校信息与资源处林诗山负责扫描并提供一期 A 包的招标文件，负责联系一期 A 包的承建方完善项目变更单标准。</p> <p>2. 未见配置文档、移交清单、实施过程材料、消防检测报告、防雷检测报告等材料，应增补；</p>		

解决思路：由校信息与资源处林诗山负责“配置文档、移交清单、实施过程材料”的提供，陈积慧科长负责收集“消防检测报告、防雷检测报告”。

3. 未见项目施工监理材料，只有验收监理材料，应增补；

解决思路：由陈积慧科长负责联系原土建监理单位相关人员，让其提供原实施过程中的监理材料，同时与校方项目资料归档处了解原土建监理资料归档备案情况。

4. 未见（海南省大数据管理局签章的）《数据共享确认表》，应增补。

解决思路：由陈积慧科长负责拟文说明项目实际建设情况，并向省大数据局沟通解释，本项目不涉及数据共享情况（注：从何时建设、建设依据、当时建设标准方面入手）。

（二）文档的合规性

1. 部分合同约定质保期 1 年，部分合同没明确质保期，不合规；

解决思路：由校信息与资源处林诗山负责网竞公司、鑫网公司、赛龙公司、微典公司 4 家单位合同质保期 2 年的盖章，其余信桥公司、三盟公司 2 家单位由陈积慧科长负责联系盖章，如确定无法盖章后拟文说明盖章。

2. 缺乏增加的校园广播系统、核心交换机千兆电板的核价材料，不合规；

解决思路：由校信息与资源处林诗山负责“校园广播系统”厂家官方报价材料；另陈积慧科长负责“核心交换机千兆电板”核价材料，建议由第三方资质单位进行核价，并出具核价材料。

3. 到货点验缺失产品序列号，第一期工程缺具体的到货点验材料，有些材料三方只有签名没有具体意见，不合规；

解决思路：由校信息与资源处林诗山负责，收集并提供项目主要设备的产品序列号；另外“文档签名无具体意见”方面，由林诗山及监理相互配合完善。

4. 部分测试记录和测试报告无各方手写签署的结论性意见或盖章或日

期，不合规；

解决思路：由校信息与资源处牵头，同各包承建方和监理方共同梳理，完善相关文档。

5. 一期 B 包初步验收申请表缺承建方签章，不合规；

解决思路：由陈积慧科长负责联系一期 B 包信桥公司配合盖章，如不同意配合盖章，其以学校名义拟文说明。

6. 试运行记录和报告一期 B 包不规范，试运行报告仅个别包有业务数据截图，不合规；

解决思路：由校信息与资源处林诗山负责收集和提供主要业务数据截图，监理配合梳理文档。

7. 《竣工图纸》无各方手写签署的结论性意见、盖章和日期，不合规；

解决思路：由共胜监理负责竣工图纸的完善。

8. 《监理总结报告》无总监理工程师的签字和监理单位的盖章，不合规。

解决思路：由共胜监理负责完善《监理总结报告》。

二、下一步工作计划

1. 由陈积慧科长负责关于本次问题解决与落实情况；

2. 根据以上的解决思路，各单位相关人员需全力配合，将问题落实到具体的人员上；

3. 要求在一定的期限内将问题解决，并提供完备合规的文本资料；

4. 根据预审意见书要求出具修改比对索引。

5. 完成整改后，由陈积慧科长负责在省大数据局平台上提交相关资料。

三、校长对项目的具体要求

1. 高度重视，要求各单位、人员积极配合、落实分工工作，做好巡视整改项目，推进学校发展。

2. 做到实事求是、攻坚克难的状态，积极面对存在问题，相互配合、协商、思考解决困难，做好项目终验相关手续。

3. 各单位、人员需快速进入角色，任务到人、分工到位，认真对标对表整改，不得存在推脱态度。

会议签到表

项目名称: 海南广播电视大学远程教育中心大楼综合布线及智能化系统项目地 点: 海口市海甸岛二西路海南开放大学远程教育中心大楼1101室会议名称: 推进会 时 间: 2021年9月15日

与会人员签到:

序号	姓 名	单 位	联系电话
1	吴琨示	海南开放大学	13036038868
2	陈就	海南大	18689286250
3	陈积慧	海南开放大学	13807571779
4	王书田	海南开放大学	13178989555
5	王书田	海南开放大学	15103000111
6	陈就		
7	陈泽哲	海南开放大学	18084687360
8	王书田	海南开放大学	
9	王书田	海南开放大学	
11			
12	王书田	海南共胜监理公司	1364156888
13	王书田	海南共胜监理公司	15203851356
14			
15			



