

## 项目支出绩效自评表

项目名称:	46000023T000000978469-海南开放大学龙华校区电力系统改造项目	填报人:	刘巧君	联系方式:	13398992078
主管部门:	203-省教育厅	实施单位:	203011-海南开放大学		
是否公开:	是	网址:	<a href="https://www.hainrtvu.com/">https://www.hainrtvu.com/</a>		

资金构成(元)	年初预算数	全年预算数	执行数	分值	执行率(%)	得分
资金总额:	932,700.00	932,700.00	675,526.88	10.00	72.43	7.24
其中: 财政资金:	0.00	0.00	0.00		0	
单位资金:	0.00	0.00	0.00		0	
财政专户管理资金:	932,700.00	932,700.00	675,526.88		72.43	

年度目标	年度目标完成情况
满足龙华校区用电需求	对龙华校区电力系统进行了改造, 改造内容包括新建线路总长725m、安装1台智能真空开关, 安装1台500kVA箱式变电站, 安装1组高压隔离开关, 安装1组高压避雷器, 破复路面长度580米。满足了龙华校区师生的用电需求。

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	完成率	分值	得分	未完成原因分析
产出指标	质量指标	竣工验收合格率	≥	90	%	100	100.00%	40.00	40	
效益指标	社会效益指标	满足龙华校区供电需求	≥	90	%	100	100.00%	30.00	30	
成本指标	经济成本指标	电力系统改造项目建设资金	≤	93.27	万元	69.2	100.00%	20.00	20	
合计								100.00	97.24	