

## 项目支出绩效自评表

项目名称:	46000023T000000831076-设备(设施)运行维护与改造	填报人:	刘巧君	联系方式:	13398992078
主管部门:	203-省教育厅	实施单位:	203011-海南开放大学		
是否公开:	是	网址:	<a href="https://www.hainartvu.com/">https://www.hainartvu.com/</a>		

资金构成(元)	年初预算数	全年预算数	执行数	分值	执行率(%)	得分
资金总额:	980,000.00	3,130,174.94	1,572,592.93	10.00	50.24	5.02
其中: 财政资金:	980,000.00	832,989.86	614,132.87		73.73	
单位资金:	0.00	2,297,185.08	958,460.06		41.72	
财政专户管理资金:	0.00	0.00	0.00		0	

年度目标	年度目标完成情况
改善学校的办学条件, 为教育教学提供后勤保障	大幅度的改善了学校的办学条件, 为学校的师生提供了良好的校园环境, 为教育教学提供了后勤保障。

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	完成率	分值	得分	未完成原因分析
产出指标	数量指标	维修改造校区	=	4	个	3	75.00%	10.00	7.5	五指山食堂项目资金为下半年追加资金, 因立项程序有周期规定, 该项目未达到启动条件, 所以无法按时完成项目。
产出指标	质量指标	竣工验收合格率	≥	90	%	100	100.00%	30.00	30	
效益指标	经济效益指标	项目按计划完工率	≥	90	%	100	100.00%	30.00	30	
成本指标	经济成本指标	校区平均改造成本	≤	229.7	万元	157.2	100.00%	20.00	20	
合计								100.00	92.52	