


项目支出绩效自评表



项目名称:	46000023T000000978463-海南开放大学海南省社区教育与老年教育（示范）基地维修改造工程项目	填报人:	刘巧君
主管部门:	203-省教育厅	实施单位:	203011-海南开放大学
是否公开:	是	网址:	https://www.hainrtvu.com/

资金构成(元)	年初预算数	全年预算数	执行数	分值	执行率(%)	得分
资金总额:	7,179,000.00	6,515,100.00	4,160,484.08	10.00	63.86	6.39
其中：财政资金:	7,179,000.00	6,515,100.00	4,160,484.08		63.86	
单位资金:	0.00	0.00	0.00		0	
财政专户管理资金:	0.00	0.00	0.00		0	

年度目标	年度目标完成情况
提供社区教育培训场地，保障社区教育培训正常开展	社区教育改造项目按时完工，目前已交付使用，社区教育培训已正常开展，大幅度的提升了社区教育培训学员的整体素质水平

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	完成率	分值	得分	未完成原因分析
产出指标	质量指标	竣工验收合格率	≥	90	%	95	100.00%	50.00	50	
效益指标	社会效益指标	提升社区教育培训学员的整体素质水平	≥	50	%	50	100.00%	20.00	20	
成本指标	经济成本指标	海南省社区教育与老年教育（示范）基地维修改造项目建设资金	≤	717.94	万元	416.5	100.00%	20.00	20	因该项目还未做完结算审核，所以项目的相关尾款未支付，剩余的235.46万元需要等结算审核工作完成以后才能根据合同要求进行支付。
合计								100.00	96.39	